

**REUNION DE COORDINATION SUB HUB TABARRE  
AU 29 JUILLET 2011**

<b>Lieu</b>	MAIRIE DE TABARRE		
<b>Réunion convoquée par</b>	Groupe Sectoriel Abris		
<b>Facilitation et minutes</b>	Groupe Sectoriel Abris		
<b>Participants</b>	IOM/CMO, CHF, SHELTER CLUSTER, MAIRIE DE TABARRE, DINEPA, ACTED & CONCERN WORLD WIDE		
<b>Ordre du jour</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SUIVI DES ACTIONS DE LA REUNION DU 01 JUILLET 2011 ;</li> <li>2. UPDATE DES ACTIVITES DE RELOCALISATION PARC RONY COLIN ENCOURS ;</li> <li>3. TOUR DE TABLE DES PARTENAIRES ;</li> <li>4. DIVERS</li> </ol>		
<b>Déroulement de la Réunion</b>	<b>Discutions</b>	<b>Action Points ou recommandation Responsable</b>	<b>Deadline</b>
	<p><b>1. SUIVI DE RECOMMANDATION</b></p> <p>a. Travaux de Mitigation et évaluation à Rony Colin. Aucun travail n'est fait jusqu'ici. La Mairie voudrait rencontrer UNOPS pour les travaux qui devraient avoir lieu sur le terrain de Rony Colin. Les travaux de mitigation seront faits sur l'actuel terrain mais ne pourrait faire des gros travaux de mitigation sur l'extension. Il est important que les partenaires IOM et UNOPS rentre en contact avec la Mairie pour les probables problèmes encours sur le terrain de Villambetta. Les propriétaires privés ont besoin de leurs espaces.</p> <p>b. Faire le suivi pour la question des douches</p> <p>c. Villambetta tous les documents ont été livrés par la Mairie, la lettre d'autorisation a été livré depuis plus de trois mois. Les titres de propriété ne seront livrés qu'à la fin de la construction des shelters. Le protocole de passation entre THW et IOM stipule la continuité de travaux par IOM.</p>		
	<p><b>2. UP DATE SUR LA RELOCALISATION</b></p>		
	<p>- Au total 296 familles au 29 juillet 2011, sont relocalisées et installées à Parc Rony Colin. Tous viennent de Dortoir et de Terre Roche le nombre par camp n'est pas connu. Aujourd'hui et demain 100 familles sont attendues pour essayer de terminer le lundi. L'enregistrement est</p>		

Compte Rendu des réunions de coordination Sub Hub

	<p>fait par IOM. Les familles signent : contrat de cession Shelter, un bon de réception de latrines et reçoivent 2 moustiquaires et un filtre à eau. Les scouts les accompagnent et les mobilisateurs pour effectuer une formation sur l'utilisation des latrines étant donné la complexité de l'utilisation. Jusqu'ici pas encore des douches installées et les travaux de canalisation non encore effectuer. On recevra deux familles vulnérables de terre roche. Au total il sera construit 404 shelters.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les manifestations à Dortoir des populations sur la sélection de bénéficiaires. La sélection a été bien fait. La vérification des bénéficiaires a été faite par ACTED et le comité a été d'accord.</li> <li>- Au moins 50 shelters qui sont prêts pour recevoir les familles au total 346 shelters. Il reste 54 shelters à finaliser.</li> <li>- Quatre shelters sont vides pendant la nuit, détails d'information seront donnés à Acted pour le remplacement par d'autres familles.</li> </ul>		
	<p><b>3. TOUR DE TABLE DES ACTIVITES DE PARTENAIRE</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Concerne :</b> Tous les shelters prévus 1443 ont été construits par C WW. Tabarre issa (534) dans le quartier de Tabarre issa (600) Village Eden (63) Saint Etienne 206 et EDH 40 shelters. La remise officielle sera organisée ultérieurement, tous les rapports sont transmis à la Mairie. Le Shelter Cluster souhaite avoir le rapport. Les équipes ont arrêté de travailler. Les camps ne seront plus appelés camp mais plutôt des villages comme Village Eden et les autres. La mairie demande à Concern de faire de petits travaux de mitigation pour éviter la stagnation. Transfert de 9 familles restées à Village Eden à Saint Etienne. Besoin de trouver un partenaire qui fera le transport de bagages des familles. Acted demande la comparaison des listes de l'EDH pour éviter la duplication des bénéficiaires. Concern va partager avec Acted leur listes.</li> <li>b. <b>UMCOR</b> La construction des salles de classes au total 11 à construire 9 sont finies dans le Village de Tabarre Issa. Le Wash en est suivi toilette et le dispositif de lavage de amis. La construction probable de 200 shelters cela sera à voir avec le nouveau chef de mission pour redéfinir le projet. Une rencontre entre la Mairie et UMCOR au courant de la semaine pour le relance des activités. D'autres projets seront possibles pour la relocalisation pour la commune de Tabarre mais aussi d'autres zones.</li> <li>c. <b>OCHA</b></li> </ul>	<p>Projet retour aux quartiers : le camp oscar totalement fermé au moins 1000 familles.</p>	

Compte Rendu des réunions de coordination Sub Hub

	<p>Continu à faire le plaidoyer pour les travaux de mitigation et la réponse Wash dans les shelters.</p> <p><b>d. MERCY CORPS</b> Gestion des camps : SOLSOLON, LA FOI APOSTOLIQUE, MONT JAPTA et LA FLEUR les propriétaires des camps veulent terrain. Le camp de la foi Apostolique derrière le lycée de Jean marie Vincent ; terrain inondable impossible de faire les travaux de mitigation, quelque 6 cas de cholera ont été signales, tous ont été traités. La fleur en discute avec le propriétaire de terrain. La deuxième phase n'est pas encore faite par IOM. Dans le camp de Fleur au moins 130 familles veulent rentrer, le suivi sera fait par MC. La relocalisation devrait être fait par IOM sur demande MC.</p> <p>e. <b>IFRC</b> : Camp à Clercine 24 le Survey sur le retour et le paquet retour sera la construction de Shelter et le T – Shelter. Le détail par la suite.</p> <p>f. <b>COOPI</b> : le Survey dans Tabarre 3 Belle vue : Héritier, Papo, KAPE et Arlon à cote de l'Aéroport. Tous les documents sont transmis à CCCM. Tous les partenaires veulent rentrer chez eux moins de la moitié ont des maisons (les détails à chercher)</p>		
	<p><b>4. POINT WASH – SHELTER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demande de la carte Shelter pour la commune de Tabarre</li> <li>- Co présentation de Wash (deux personnes)</li> <li>- Réponse à la question d'UNOPS sur la gestion de déchets solides et liquides. Inter action avec le Shelter et retour quartier.</li> </ul>		
	<p><b>5. DIVERS</b></p> <p>NOTE :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La date de libération des espaces privés est bientôt arrivée au moins de septembre prochain.</li> <li>- Important d'encourager la relocalisation vers les quartiers.</li> <li>- Eviter de faire des constructions sur des terrains privés informer la mairie pour assurer l'accord.</li> </ul> <p>Shelter cluster :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mairie : besoin de plus de partenaires pour les travaux de mitigation dans les espaces qui seront rendus disponibles. Il existe encore d'autres espaces ( Saint Etienne 2, 3 , au camp EDH, BIG BOYER, 7 carreaux de terre à EDDIE 1 )à Tabarre pour la constructions de maisons durables.</li> <li>- Acted : EDH et les propriétaires maisons rouge de Tabarre la vérification des bénéficiaires pour la construction.</li> </ul>	i	

Compte Rendu des réunions de coordination Sub Hub

PROCHAINE REUNION	La prochaine réunion est programmée pour le 15 juillet 11. Un mail annonçant la réunion sera envoyé par Shelter Cluster		
AGENDA	<b>A déterminer</b>		
	<p><b>RECOMMANDATIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux de mitigations sur l'extension du terrain de PARC RONY COLIN dans la commune de Croix de Bouquet surtout sur le terrain de 9 ha (7 carreaux de terre pourvu par la fondation Aristide).</li> <li>• Besoin de construire les douches pour les déplacés qui seront relocalisées à Porc Rony Colin à partir du 12 juillet 11 en provenance de Dortoir et Terre Roche.</li> </ul>	<p>Aucun signe de UNOPS pour l'évaluation à faire sur l'extension de Rony Colin. Chemonics ne pourrait faire la mitigation sur l'extension. Il fera les travaux sur le terrain actuel.</p> <p>Ocha fait le suivi et la question sera soulevée à la réunion de Donateurs qui aura lieu le lundi 18 juillet</p>	<p>Le financement pour les projets sont en terme</p>

Fait à Port au Prince, ce 15 juillet 29011