



<b>1. ACTUALIZAÇÃO DOS PARCEIROS EM ABRIGO</b>	<b>Acção</b>	<b>Responsável</b>
<p>GREPOC: Um encontro sobre intervenções de diferentes sectores em curso à nível do país, decorreu em Maputo à 4 de fevereiro (terça-feira).</p> <p>Abrigo: O principal objectivo foi de colectar informação sobre actividades de construção em curso, incluindo desenhos, custos, custo/m2, especificações técnicas.</p> <p>GREPOC, MOPHRH, ONU pedem informações relacionados aos projectos em curso. Todos os parceiros são convidados a partilhar planos, desenho, especificações técnicas de intervenções planeadas e em curso.</p>	<p>Encoraja-se aos parceiros em abrigo à partilha das especificações técnicas dos seus projectos</p>	<p>Parceiros em abrigo</p>
<p>CARITAS/MISSÃO CATÓLICA: em curso construção de 100 casas no bairro Unidade.</p> <p>Depois de concluído o primeiro lote de 100, seguir-se a fase de avaliação e revisão do projecto (provável harmonização de intervenções da Caritas em Manica, Sofala e Zambézia).</p>	<p>Partilhar plano de actividade, lista de materiais.</p>	<p>Caritas</p>
<p>CCM/DCA</p> <p>Kits de higiene: Concluída distribuição de 1.193 kits de higiene.</p> <p>Abrigo: construção de 96 casas em 3 bairros.</p> <p>Concluída 42 casas: Manhama 2 (35), Magueba (5), Chibue (2).</p> <p>Casa = 4,3 x 3,4 mts = 16,3 m2. Tijolo queimado/chapas. 1 quarto.</p>	<p>Por partilhar especificações técnicas, desenhos, custo de edificação.</p> <p>Visita aos locais de construção planeada: quarta-feira 13/02/2020</p>	<p>CCM/DCA</p> <p>Lucio SC</p>
<p>CVM/GRC</p> <p>Iniciou com a distribuição de 3.000 kits de higiene em meados de fevereiro, em 12 bairros.</p> <p>Abrigo/WASH: Em curso revisão de plano de actividade, de acordo com dados obtidos pela avaliação de dezembro de 2019.</p> <p>WASH: irá organizar Comitês de Gestão de Água.</p>	<p>Por partilhar plano de distribuição</p> <p>Por coordenar com SDPI e outras agências (Solidar)</p>	<p>CVM/GRC</p>
<p>DORCAS</p> <p>Deu início a construção de 29 casas (35 m2) em Javera e Nhamissisua</p>	<p>Planeada visita aos locais de construção, para quarta-feira 13/02/2020</p>	<p>Lucio SC</p>
<p>IOM CCCM: Já arrancaram com as excavações de drenagens em alguns bairros.</p> <p>Alguns parceiros destacaram a falta de informação de actividades em curso e excavação de drenagens, o que causou atrasos na implementação dos seus projectos (ex.: bairro Unidade onde a Caritas está a construir 100 casas).</p> <p>As drenagens devem ser concluídas em fevereiro, mas a actividade terá ligeiro atraso.</p> <p>Criação de comités de gestão de abrigos em vários bairros.</p>	<p>Importante partilhar planos antes de dar início à actividades</p> <p>Partilhar o cronograma de actividades em curso e planeadas</p>	<p>IOM CCCM</p>
<p>SAVE THE CHILDREN</p> <p>Construção em curso 1º lote de 100 casas. Para a instalação de telhas.</p> <p>Visita ao local do STC com a OIT será organizada em breve</p>		
<p>OIT: iniciará 5 unidades de produção de blocos solo-cimento em Sofala.</p>		
<p>UN-Habitat / GREPOC: em curso em Maputo a organização de um seminário sobre construção - 26/27 Fevereiro de 2020</p>		
<b>2. Próximo Encontro</b>		
<b>Próxima reunião foi proposta para a <b>terça-feira, 25 de fevereiro - 11:00</b> – Posto Administrativo Dombe</b>		



<b>NOME</b>	<b>ORGANIZAÇÃO</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>MAIL</b>
Fopenze NHACAFULA	WW GVC	Focal Point	846026639 876026638	fopenze.pmn@gmail.com
Sergio Dinis NACHIPO	CVM/GRC	Ponto focal	864034437	sergiodinisnachipo@gmail.com
Domingos JORGE	OIM-CCCM	Team Leader	864830679	domingosjorge18@gmail.com
Leonel MESA	OIM-CCCM	Team Leader CCCM	872509796	lmesa@iom.int
Ana Paula TELEIA	OIM-CCCM	Team Member	860480590	anapaulateleia123@gmail.com
Cremildo QUEMBO	INGC Manica	Oficial Informação	847450140 865000740	cremildoquembo@gmail.com
Juma Z. MATSINHE	SOLIDAR	Coord. Dombe	843124597	matsinhejuma@gmail.com
Benildo JANUARIO	UNICEF	WASH	847635250	bjanuario@unicef.org
Jorge Fernando MARIZANE	Save The Children	Mobilizado	847671658 862366287	
Vicente MANGE	CCM/DCA	Official Distrital	840344067	Vincentwilfred13@gmail.com
Francisca FEIJAO	SDPI - Sussundenga	WASH	862937848	franciscafeijao@gmail.com
Ildo FOPPA	MISSÃO / CARITAS	Administrador	868309560	lldofoppa6@gmail.com
Fernandinho RAICE	Posto Dombe	Secretaria	878923180	
Tomas JEMUSSE	SDPI-Sussundenga	Chefe do serviço	867783440	tomasjemusse@gmail.com
Lucilia DE SOUSA MOISES	WV	Manager	823864060	lucilia_moises@wvi.org
Lucio COCCONI	SHELTER CLUSTER	Roaming/Tech Coordinator	+258 844511893	moz.tech1@sheltercluster.org



PARCEIROS	LOCALIDADE	Nº HOUSES	COST/HOUSE	TIPO DE INTERVENÇÃO (Categorias da Strategia Shelter Cluster)	MODALIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO Casas completas, material de construção/ferramentas, vouchers, etc.	2019		2020		2021	
						2	1	2	1	2	
IOM		1'000 +	-	2-ABRIGO EMERGENCIA AMELIORADO  Drainage excavations	<b>Completed</b>  Ongoing. Important to share a plan of ongoing activities with the Partners						
SAVE THE CHILDREN	Mechisso	200  Ongoing construction 1st batch 100 units	1'500 USD/casa	5-CASA EVOLUTIVA: Construção de casas + reparação período: Dez 2019 – Possibilidade de extensão; Dimen.: 22,5 m2 (área grossa), Blocos Solo-Cimento (12 cm x 24 cm) . 2 prensas da DPOPHRH em más condições. Telhado: Chapas IBR 0,4 mm. Fundações: blocos de cimento.	The blocka production is progressing regularly. ILO is promoting the production of CSEB blocks and is interested to organize a field visit to see the use of CSEB blocks in the STC project.						
MISSÃO CATÓLICA	Dombe Sede	10	1'600 USD/casa	5-CASA EVOLUTIVA: 10 casas finalizadas: 22 m2 Blocos de cimento Telhado: Chapas 0,3 mm	<b>Completed</b>						
CARITAS/MISSAO CATOLICA	Muwawa  Bairro Unidade	300  300	1'500  1'500	6-CASA PERMANENTE: Construção de casas 35 m2 Blocos de cimento produzidos pela Missão Católica Tipologia da casa de acordo com a recomendação da DPOPHRH.	Direct construction. Ongoing construction of 1st batch of 100 houses in Bairro Unidade. Plan review: after the completion of 100 houses an evaluation will be done, taking in consideration also ongoing CRS/Caritas construction in Sofala						
CVM/GRC				Activities under review	Delegado de WASH/Abrigo Delegate arrived						
DORCAS	Javera Nhamissisua	29	145	6-CASA PERMANENTE: Por começar construção de 29 casas Casas 6,5 x 7 m = 45,5 m2. Materiais: Tijolo queimado.	Discussões em andamento sobre o uso do tijolo queimado devido ao impacto ambiental.						
CCM/DCA	Manhama Magueba Chibue	96 houses	480	5-CASA EVOLUTIVA: 4,8 x 3,4 m= 16,3 m2 1 room	Completed 42 houses To share design, tech specs and BoQ to Govt. Agencies and SC						

