
Cluster Abris et NFIs: Guiglo

Mercredi, 18 janvier 2012, à 11:00, bureau AWECO, Guiglo

COMPTE-RENDU de RÉUNION

<p>ACTION 1 : DRC va soumettre les questionnaires de l'enquête relative à l'approche communautaire.</p> <p>ACTION 2 : Document stratégique 2012 à finaliser par le coordinateur du Cluster Abris et NFIs.</p> <p>ACTION 3 : Solidarités demande à OIM de faire une évaluation dans leurs 4 villages d'intervention où les travaux sont en cours afin de vérifier le niveau d'assistance en NFIs.</p>	
---	--

1. Bienvenue et introductions

Cluster présent : Cluster Abris et NFIs

Acteurs présents : NRC, ADRA, SI, DRC, PU/AMI, HCR, AWECO, HI, OIM

Observateur présent : CICR Guiglo

2. Compte-rendu de la réunion précédente

Tous les membres du Cluster ont approuvé le compte-rendu. Le coordinateur a brièvement appelé aux acteurs d'apporter leurs inputs pour la finalisation du compte rendu de l'atelier.

3. Chiffres et projets dans les zones de retour

Le coordinateur a rappelé aux acteurs que les documents (Rapport sur la situation, Fiche Excel) sont disponibles sur le site web du cluster pour d'éventuelles corrections et suggestions.

Présentation de documents stratégiques disponibles sur le site web du cluster aux différents acteurs présents pour d'éventuelles corrections et suggestions.

http://dl.dropbox.com/u/9599147/Rapport_Situation_Cluster_Abris_NFIs.pdf

4. Tour de table

DRC : Acheminement de 250 kits NFIs sur le terrain (axe Guiglo-Zagne-Taï). Les distributions débuteront lorsque les populations retourneront dans leurs différents villages. DRC propose aux acteurs de faire une enquête structurée afin de mieux cerner l'état psychologique des populations. Les questionnaires de cette enquête seront proposés par eux et soumis aux autres acteurs pour approbation.

CICR : Les 162 abris (réhabilitations et reconstructions) du Moyen-Cavally sont à 75 % achevés ; comme projet pour 2012 dans les mêmes villages (Medibly, Diboke et Tinhou) il sera construit 125 abris supplémentaires avec 120 autres à Toulepleu dans des villages à déterminer ainsi qu'une centaine d'autres abris réhabilités dans le Bas-Sassandra. Pour le projet du Moyen-Cavally, pas de distribution de NFIs aux personnes qui seront bénéficiaires des maisons à réhabiliter ou à reconstruire.

Solidarités: Intervient dans 4 zones où les travaux de réhabilitation et de reconstruction sont à 60% d'exécution. Il a été demandé à OIM de faire une évaluation dans les 4 villages où les travaux sont en cours afin de vérifier le niveau d'assistance en NFIs.

OIM : Continuité des distributions de NFIs dans leur zone d'intervention ; Projet Abris : 1250 bénéficiaires (réhabilitation des maisons, des structures communautaires et distribution).

AWECO : reconstruction des marchés de Duékoué-carrefour et de Bloléquin avec UNHCR

ADRA : les travaux de reconstruction et de réhabilitation sont en cours et la fin est prévue pour fin Mars. Il faut souligner le manque de motivation de la part de la communauté surtout celle de Guibobly ; pour une participation active de la communauté il faudrait une source de motivation qui consisterait à envisager la solution <<food for work>>.

NRC : Pour le projet 2011, sur les 421 abris, 309 ont été déjà réalisés ; les latrines sont achevées à 100% ; et notons que la part active de NRC s'élève à 73% tandis que celle de la communauté n'est qu'à 4%. Il faut donc continuer à sensibiliser les populations pour le bancotage. Pour le projet 2012, construction de 120 abris en brique de terre et 120 latrines dans leur même zone d'intervention.

UNHCR : mission d'évaluation des moniteurs Abris/NFIs sur l'axe Duékoué-Guiglo et Guiglo-Tai.

Handicap : Distribution de kits aux familles vulnérables (20% des objectifs atteints) ; 1500 kits à distribuer d'ici fin Janvier ; 35 kits outils déjà distribués ; 500 kits complémentaires (matelas, nattes, jerrycan, moustiquaires...) pour les vulnérables (handicapés, malades chroniques, femmes enceintes, etc.).

Première Urgence / Aide Médicale Internationale : 80% des distributions de kits NFIs ; 4 villages dans la zone de Bloléquin (Yacyntuo, Kouizompleu, Gonopleu, Trepleu 2 dans la zone de Goya Chantier) ont été supprimés pour ne pas dépasser les 8000 kits prévus. Il reste à ce jour 2500 kits à distribuer.

5. Priorités pour l'équipe de coordination

Continuer l'évaluation des maisons endommagées, détruites et des reconstructions volontaires.

6. Date et lieu pour la prochaine réunion

Mercredi, 08 Février 2012 à 11 heures au bureau OCHA, Man.

7. Divers

Aucun.