



1. 1. Lacunas / Necessidades / Atividades de recuperação	Acção	Responsável
<p>Como lembrado pelo Chefe de Posto de Dombe, é necessária coordenação e comunicação relacionadas às atividades planeadas dos Parceiros da SC.</p> <p>Comunicar os planos de distribuição da Shelter / NFI (com pelo menos alguns dias de antecedência) ao Chefe de Posto de Dombe e SDPI.</p> <p>O Cluster de Abrigos também deve ser informado, especialmente se for necessário algum apoio e se comunicar com os Parceiros da SC na área.</p> <p>Suporte que poderia ser fornecido pelo Shelter Cluster: treinamentos, suporte logístico, RH, orientação técnica, materiais IEC ..</p>		
<p>EMPREGO DE PESSOAS LOCAIS: é recomendado o emprego de pessoas das comunidades (possivelmente pelo menos 50% da Equipe).</p>		
<p>A OIM iniciou uma distribuição de kits de abrigo no sábado 26/10.</p> <p>Bairros-alvo iniciais: 25 Setembro, Gudza, Mucombe.</p> <p>As distribuições em outros bairros serão avaliadas (por exemplo, Javera, Nhamissisua, ...)</p>	<p>Para finalizar a lista de bairros.</p> <p>Para compartilhar a lista dos materiais distribuídos</p>	<p>IOM</p>
<p>SAVE THE CHILDREN: distribuição de kits de abrigo / NFI em Muoco.</p>	<p>Completa</p> <p>Para compartilhar a lista dos materiais distribuídos</p>	<p>STC</p>
2. Atualização das actividades dos Parceiros SC	Acção	Responsável
<p>CAMPOS DE REASSENTAMENTO: A OIM continua com a demarcação.</p> <p>17 mapas de campos de reassentamento foram concluídos.</p> <p>A demarcação, a limpeza e preparação dos campos estão em andamento em alguns locais: Manhama 1 - 2, Unidade, Mechisso, Magaro</p> <p>Próxima Etapa:</p> <p>Treinamento rápido para reassentamento: distâncias, padrões mínimos, WASH, ...</p> <p>Treinamento de reassentamento comunitário: Redução do risco de desastres, mapeamento comunitário, ....</p>	<p>Coordenação da demarcação</p> <p>A organizar:</p> <p>Trainamento Reassentamento</p>	<p>OIM</p> <p>SC Partners</p> <p>SC</p>
<p>ÁGUA: falta de poços adequados em alguns locais.</p> <p>Em alguns casos, o nível da água é muito baixo: no Bairro Unidade Caritas escavou um poço profundo com profundidade de 85 mts, mas não conseguiu encontrar água.</p> <p>Próximas etapas: Avaliar as necessidades de água e WASH</p>	<p>Para verificar com o Solidar e outros parceiros WASH</p>	<p>WASH Cluster Caritas / Solidar / CVM....</p>
<p>CARITAS: iniciou a construção de 10 casas tipo <u>6-Casa Permanente</u> no Bairro Unidade.</p> <p>Planeje construir mais 300 casas no Bairro Muwawa.</p> <p>Área da Casa Permanente = 35 m2</p> <p>Materiais = blocos de cimento produzidos pela Missao Catolica.</p> 	<p>Alguns pontos técnicos devem ser discutidos entre o GREPOC e o DPOPHRH para coordenar as intervenções: p.es. elevação do solo, área da casa</p>	<p>GREPOC DPOPHRH-Manica SDPI Lucio SC</p>



<p>DORCAS: planejou a construção de 29 casas permanentes:          Javera: 16 casas - População: 29 famílias (13 recusaram as casas)          Nhamissisua: 13 casas para construir (de Javera) - População: 46 famílias.  <b>33 famílias não receberão apoio do DORCAS.</b>          Área da casa: 45 m2          Materiais: tijolos queimados (produzidos pelos beneficiários)          Projeto baseado em documentos DPOPHRH Manica</p>	<p>Para encontrar parceiros para construir 33 casas em Nhamissisua</p>	<p>SC Partners</p>
<p>SAVE THE CHILDREN: Iniciaram os trabalhos preparatórios para a construção de 200 Casas Núcleo (Casas Evolutivas) em Mechisso.          Área da casa principal = 22 m2          Materiais = Blocos de Terra Estabilizados Comprimidos (Blocos solo-cimento)          Limpeza de terrenos em andamento.          A produção dos blocos solo-cimento começará em meados de novembro com 4 prensas. Um local de produção foi definido e a instalação em andamento</p>	<p>Para ver as atualizações da OIT sobre blocos de cimento-terra</p>	<p>SC</p>
<p>ANTEPARO: 1 abrigo piloto tipo Abrigo Resiliente construído com sacos de terra quase concluídos</p> 	<p>Avaliação técnica + análise de custos: necessária para encontrar fundos adicionais para outros protótipos</p>	<p>Anteparo SC Lucio</p>
<p>CVM / GRC: o novo delegado WASH/Shelter do projeto chegará a Chimoio até 30 de outubro.</p>		
<p><b>3. PONTOS TECNICOS</b></p>		
<p>Apresentação das categorias Estratégia de Abrigo e Abrigo. Ponto para discussão: TIPO DE CASA: avaliar o potencial de construção de maior número de Casas Núcleo (Casa Evolutiva) em vez de Casas menos Permanentes          AMBIENTE: avaliar alternativas</p>	<p>Acção</p>	<p>Responsável</p>
<p><b>4. PROXIMA ATIVIDADES</b></p>		
<p><b>TREINAMENTO DE REASSENTAMENTO:</b> após a distribuição da OIM, um Treinamento de Apoio ao Reassentamento será realizado terça-feira 29 e quarta-feira 30 pelo Shelter Cluster (Lucio) em coordenação com o SDPI. O treinamento de assentamento será focado principalmente em:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribuição de alguns materiais IEC (manuais de reassentamento MITADER) e</li> <li>- Demarcação do proponente e limpeza do local</li> <li>- Distâncias e padrões mínimos, posição das instalações de WASH, ...</li> </ul> <p><b>CONSTRUÇÃO DA CASA:</b> para organizar uma reunião com DPOPHRH Manica e GREPOC.          Discutir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padrões mínimos de construção</li> <li>- Tipos de casas e custo médio / casa</li> </ul>		
<p><b>5. Próximo Encontro</b></p>		
<p>Próxima reunião foi proposta para a <b>quinta-feira, 7 de novembro - 10:00 – Posto Administrativo Dombe</b></p>		

PARCEIROS	LOCALIDADE	Nº HOUSES	COST/HOUSE	TIPO DE INTERVENÇÃO (Categorias da Strategia Shelter Cluster)	MODALIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO Casas completas, material de construção/ferramentas, vouchers, etc.	2019	2020		2021	
						2	1	2	1	2
IOM		1'000 +	-	2-ABRIGO EMERGENCIA AMELIORADO						
SAVE THE CHILDREN	Metchisso	200	1.500 USD/casa	5-CASA EVOLUTIVA: Construção de casas + reparação período: Dez 2019 – Possibilidade de extensão; Dimen.: 22,5 m2 (área grossa), Blocos Solo-Cimento (12 cm x 24 cm) . 2 prensas da DPOPHRH em más condições. Telhado: Chapas IBR 0,4 mm. Fundações: blocos de cimento.	<b>Tarefas:</b> Suporte para os blocos. Procura por máquinas em boas condições. Discussões em andamento junto ao GREPOC, ILO, UN-Habitat sobre blocos de areia.					
MISSÃO CATÓLICA	Dombe Sede	10	1'300	5-CASA EVOLUTIVA: 10 casas finalizadas: 22 m2 Blocos de cimento Telhado: Chapas 0,3 mm	<b>Completo</b>					
CARITAS/MISSAO CATOLICA	Muwawa  Bairro Unidade	300  300	2'500	6-CASA PERMANENTE: Construção de casas 35 m2 Blocos de cimento produzidos pela Missão Católica Tipologia da casa de acordo com a recomendação da DPOPHRH.	Construção directa.					
ANTEPARO/ROOT S GROWN DEEP	Nhanhemba 2	1	400-500 USD	3-ABRIGO RESILIENTE: Construção con sacos solo-cimento Completed construction of 1 resilient shelter	Construção directa.					
CVM/GRC	Matarara Madebunhana Nhamemba Mucombe Macocoe 25 setembro Unidade Magaro Gudza Muwawa		200 USD/casa	4.A-AMELIORACAO ABRIGO: Iniciado o programa de assistência em Abrigo e Saneamento, de longo termo. Abrigo: materiais + distribuição de ferramentas.  Macocoe: trabalhando na harmonização das listas de beneficiários.	Delegado de WASH/Abrigo Delegate irá chegar em meados de Outubro.					
DORCAS	Javera Nhamissisua	29		6-CASA PERMANENTE: Por começar construção de 29 casas Casas 6,5 x 7 m = 45,5 m2. Materiais: Tijolo queimado.	<b>Discussões em andamento sobre o uso do tijolo queimado devido ao impacto ambiental.</b>					

Name	Organization	Role	Number	Mail
Tomas RAZAO		Chefe dePosto - Dombe	+258 840169106	tomasraza@gmail.com
Tomas JEMUSSE	SDPI-Sussundenga	Director	+258840120129 +258 867783440	tomasjemusse@gmail.com
Tania MARLEN	SDPI Dombe		+258 842129805	
Lucio COCCONI	SHELTER CLUSTER	Roaming/Tech Coordinator	+258 844511893	moz.tech1@sheltercluster.org
Hazel MEALY	SHELTER CLUSTER	Coord	+258870237085	moz.coord1@sheltercluster.org
Sergio Dinis NACHIPO	CVM	Ponto focal	+258864034437	sergiodinisnachipo@gmail.com
Belinda GUEU	ROOTS GROWN DEEP	Project Coord	+258842440706	belindagueu@gmail.com
Antonio JAMISSE	ANTEPARO	Project Coordinator	+25872440707	aajamisse@gmail.com
Nelson NAREIA	DORCAS	Supervisor Construção	+258865484791	nareianelson@yahoo.com
Armando PEDRO	SDAE		+258 863323350	armindolourencopedro@gmail.com
Osswald ESCRIVÃO	SAVE THE CHILDREN	Shelter	+258878490792	osswald.escrivao@savethechildren.org
Patricia OCANA	IOM	Shelter	+258 855133390	pocana@iom.int