



Acta da Reunião do Cluster de WASH e Shelter – Manica (Dombe)

Hora and Data: 10:30-12:30, 26 de Novembro de 2019
Localização: Sala de Reuniões – Posto Administrativo de Dombe, Manica

Debate	Pontos de acção
<p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Introdução</u>- <u>Actualização das actividades de cada parceiro</u>- <u>Ponto de Situação em relação ao inventário sobre as fontes de água.</u>- <u>Actualização das necessidades nas áreas afectadas pelo SDPI Sussundenga</u>- <u>Actualização sobre os centros de reassentamento abandonados</u>- <u>Cluster Joint WASH-Shelter</u>- <u>Financiamento da AICS para o Saneamento e construção (casas + infra-estruturas)</u>- <u>Próximo encontro do Cluster (Data e local)</u>- <u>Outros assuntos</u> <p>Introdução</p> <p>O encontro do Cluster-Shelter teve a participação vários parceiros incluindo o Governo e ONGs designadamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- OIM- World Vision- UNICEF- DPOPHRH-M- Dorcas Aid- GVC We World- COSACA – Save The Children- SDPI Sussundenga <p>Discussão dos pontos da Acta da reunião passada.</p> <p>Dos pontos de acção determinados na reunião passada não houve avanços nos seguintes pontos:</p> <ul style="list-style-type: none">• A CARITAS não se fez presente no Cluster;• O SDPI irá partilhar a lista de necessidades nas áreas afectadas dentro desta semana;• ANDA e ADRA não participaram na reunião de Cluster mas participam regularmente nas reuniões do CCCM; <p>Actualização das actividades de cada parceiro</p> <p>Dorcas:</p> <p>Água</p> <ul style="list-style-type: none">• Dorcas fez a entrega de 6 furos positivos e 2 furos foram considerados negativos;• Dorcas irá alugar uma máquina para acelerar a abertura de furos em Machir;• De momento está abrindo um furo em Zibua;• Dos dois furos declarados rejeitados pelo SDPI devido à turbidez;• Dorcas partilhou o dossier dos furos com o SDPI;• A Dorcas vai encerrar as actividades de WASH; <p>Abrigo</p>	<p>Acção: A equipa de coordenação do Cluster irá coordenar com Caritas e convidá-los para a próxima reunião</p> <p>Acção: SDPI irá partilhar a lista de necessidades de fontes de água na próxima semana</p> <p>Acção: Coordenadora do Cluster irá convidar ANDA e ADRA para a próxima reunião</p> <p>Acção: Coordenar com os parceiros de WASH, Shelter e Food Security para a participação nas reuniões dos centros de reassentamento.</p>



- Dorcas vai construir ate ao momento 10 casas em Nhamisisua e 10 em Javera nos reassentamentos (a ser confirmado);
- Dorcas vai dar inicio a construção de 20 Casa Permanente - tipo T2 = 45 m2. O alto custo da construção da casa com um empreiteiro obrigou Dorcas a reduzir o número de casas a serem construídas (de 39 para 20), sem latrinas.

CARITAS:

Abrigo: em curso construção de 10 casa permanente = 40 m2

A caritas fez um furo no reassentamento do Bairro Unidade sem o conhecimento dos parceiros do Cluster.

World Vision:

- A World Vision atingiu o limite na construção de latrina em Muwaa e Bairro unidade com lajes plásticas;
- No bairro 25 de setembro B falta 15 num universo de 257 com laje de betão; O desafio esta no aparecimento de murche que vem danificando as estruturas;
- Em Macocoe já foram produzidas 68 lajes de betão;
- Em Mucombe 63 lajes de betãoja foram produzidas num universo de 100 familias;
- Em Madebuhana já atingiram 100% de cobertura de latrinas tradicionais;
- Em Gondola j 25 de Setembro e Nhamusserueo já tem 100% de cobertura de latrinas tradicionais;
- Distribuição de CERTEZA em Mucombe, Macocoe 25 de Setembro B;

A organização quer concorer para ODF. A DPOPH vai fazer o link com a WV para o processo de certificação das comunidades.

GVC We World:

- A GVC construi 130 latrinas em Zichau 1 e 2 . Algumas famílias ainda vivem em áreas de risco;
- Em Mapira, Murriru, Muranga, Zibua, Ngurue, Manhandure, Mutassa, Machir e Magaro a GVC conduziu ações de promoção de higiene.

Save The Children:

- Em Matarara a STC dará inicio a construção de 500 lajes de betão;
- Esta fazendo a operação da planta de tratamento de agua em Matarara;
- Esta a fazer a promoção de higiene em Javera e Chiruca;

Abrigo

- A STC está produzindo blocos CSEB para construir casas principais e Iniciou a construção de 25 casas tipo Casa Evolutiva (22 m2), sem latrinas

Acção: Recomenda-se uma revisão do tipo de casa a ser construída com DPOPHRH

Acção: Recomenda-se uma revisão tecnica com DPOPHRH/SDPI

Acção: Parceiros por preencher e partilhar a matriz de fontes de águas, somente a Dorcas e a Save the Children partilharam

Acção: Dorcas e STC devem coordenar para a não sobreposico de beneficiarios na constucao de latrinas em Javera.

Acção: DPOPH deve encaminhar o processo de certificação das comunidades LIFECA

Acção: A coordenação do Cluster deve interligar com a CARITAS.

Acção: coordenação com WV para receber lajes de betao e apoio para construção de latrinas

Acção: Todos parceiros por cumprir com o



Solidar Suíça:

A solidar não esteve representada na reunião do Cluster mas fez chegar a equipa de coordenação do Cluster o seguinte:

- A CARITAS fez um furo no reassentamento do Bairro Unidade, local onde a Solidar pretende fazer um furo e construir um PSAA.

SDPI Sussundenga

- A CVM (SDPI Sussundenga) procedeu o lançamento da pedra para a construção de um furo no centro de reassentamento de Javera;
- Foi reportado a avaria de um furo novo em Nhamississua (construído pela MOZAGUA);

CVM e FICV - Abrigo / WASH:

- O FICV iniciará atividades em Manica, normalmente em Gondola e Sussundenga. Planos em discussão
- CVM: Revisão dos planos abrigo/WASH em curso

OIM (Abrigo/CCCM):

Distribuição concluída de 600 kits de abrigo de emergência

Bairro Unidade: em curso escavações de drenagem (ainda plano do bairro não partilhado)

Financiamento da AICS para o Saneamento:

Prazo para apresentação de propostas primeira fase: 06/dez/2019

Financiamento de 4 projetos com 85'000 Euro (6'000'000 Mt)

- a) Melhoria das condições de habitação das comunidades rurais afectadas pelo ciclone;
- b) Melhoria das qualidades dos serviços educacionais básicos
- c) Melhoria das qualidades dos serviços básicos de saúde
- d) Prioridades transversais: igualdade de género

Próximo encontro do Cluster (Data e local)

- O próximo encontro do Cluster foi acordado para dia 10 de Dezembro as 10 horas em Dombe com local por ser confirmado.

Outros assuntos:

- Recomenda-se aos parceiros que sempre discutam com o SDPI novas perfurações para evitar duplicação ou sobreposição
- Para parceiros que desejam certificar comunidades como LIFECA, eles devem considerar que as estruturas são resilientes ou que não serão aprovadas para certificação.
- Foi proposto a STC para pensar numa solução definitiva para a comunidade de Matarara (operando uma planta de tratamento de água);
- Shelter Cluster: reunião agendada com DPOPHRH em Chimoio na segunda-feira 09/12 para revisar as tipologias das casas e atualizações sobre as obras em curso
- SC: partilha do documento de organização de talhoes.

protocolo de entrega das fontes de água incluindo relatórios e auto de entrega

Acção: Follow up dos mapas de reassentamento Shelter, OIM,SDPI.

Acção:Recomendado a partilha dos planos com o WASH / Shelter Cluster

Acção: Recomendada a partilha de mapas do bairros, em coordenação com SDPI/DPOPHRH

Acção: O Shelter Cluster fornecerá suporte aos parceiros para outros apelos que aparecerem em 2020



Mozambique Shelter Cluster
ShelterCluster.org
Coordinating Humanitarian Shelter

PLANOS DOS PARCEIROS DO CLUSTER ABRIGO										
PARCEIROS	LOCALIDADE	Nº HOUSES	COST/HOUSE	TIPO DE INTERVENÇÃO (Categorias da Strategia Shelter Cluster)	MODALIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO Casas completas, material de construção/ferramentas, vouchers, etc.	2019	2020		2021	
						2	1	2	1	2
IOM	25 Setembro , Javera, Nhamissisua Mucombe, Machacuari, Gudza, Muchambonha, Muchai	600	150 - 200 USD (to be confirmed)	2-ABRIGO EMERGENCIA AMELIORADO	Completo					
SAVE THE CHILDREN	Metchisso	200	1'500 USD/casa	5-CASA EVOLUTIVA: Construção de casas + reparação período: Dez 2019 – Possibilidade de extensão; Dimen.: 22,5 m2 (área grossa), Blocos Solo-Cimento (12 cm x 24 cm) . 2 prensas da DPOPHRH em más condições. Telhado: Chapas IBR 0,4 mm. Fundações: blocos de cimento.	Tarefas: Suporte para os blocos. Procura por máquinas em boas condições. Discussões em andamento junto ao GREPOC, ILO, UN-Habitat sobre blocos de areia.					
MISSÃO CATÓLICA	Dombe Sede	10	1'600 USD/casa	5-CASA EVOLUTIVA: 10 casas finalizadas: 22 m2 Blocos de cimento Telhado: Chapas 0,3 mm	Completo					
CARITAS/MISSAO CATOLICA	Muwawa Bairro Unidade	300 300	3'500 (to be confirmed)	6-CASA PERMANENTE: Construção de casas 35 m2 Blocos de cimento produzidos pela Missão Católica Tipologia da casa de acordo com a recomendação da DPOPHRH.	Construção directa. Em curso construção de 10 casas. Recomenda-se a revisão técnica do projeto					
ANTEPARO/ROOT S GROWN DEEP	Nhanhembra 2	1	400-500 USD	3-ABRIGO RESILIENTE: Construção con sacos solo-cimento Completed construction of 1 resilient shelter	Construção directa.					
CVM/GRC				Activities under review	Delegado de WASH/Abrigo Delegate arrived					
DORCAS	Javera Nhamissisua	20 (to be confirmed)	5'850 USD (to be confirmed)	6-CASA PERMANENTE: Por começar construção de 29 casas Casas 6,5 x 7 m = 45,5 m2. Materiais: Tijolo queimado.	Construção em blocos de cimento com contratante. Custo alto: Redução do número de casas a construir e sem latrinas.					



					A revisão técnica é recomendada					
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--